

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 09<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης της 20<sup>ης</sup> Μαΐου 2016

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.189/2016**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 60 ημέρες.**

Στα Σπάτα σήμερα **20** του μηνός **Μαΐου**, του έτους **2016**, ημέρα **Παρασκευή & ώρα 08:30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπατών – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.**14235/16-05-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κατραμάδου Σταύρου του Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33 μελών** παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα **26 μέλη** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου
3. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
4. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
5. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου
8. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου
9. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
10. Τυράκης Βάιος του Γεωργίου
11. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
12. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου
13. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
14. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
15. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
16. Ζήση Μαρία του Ανδρέα
17. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
18. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
19. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
20. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου
21. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου
22. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
23. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα
24. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου
25. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου
26. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους
2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
3. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου
4. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
5. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
6. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία
7. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. **Φύτρος Αντώνιος**, κ. **Μαρλαντής Χρήστος** και η κα **Λίγκου Πηνελόπη**. Κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης Θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Γκέλιας Δονάτος**.

Στη Συνεδρίαση **παραβρέθηκε** και η κα **Μπότσαρη Χρυσάνθη** υπάλληλος του Δήμου, για την **τήρηση των πρακτικών**.

Στη Συνεδρίαση **παραβρέθηκε** επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. **Ιωακείμ Παύλος**.

Εισηγούμενος επί του 16<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φύτρος Αντώνιος είπε:

Σας γνωρίζουμε ότι με υπ' αριθ. πρωτ. 4149/12-02-2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 90 ημέρες, δηλαδή λήγει την 12-05-2016.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12220/20-04-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 60 ημέρες. Σημειώνεται ότι λόγω δυσκολιών στην έναρξη του έργου (αυτοψίες, ξέπλυμα αγωγών, εργαστηριακοί έλεγχοι για την ποιότητα του νερού, αναμονή για τα αποτελέσματα ποιότητας ύδατος σε κάθε δίκτυο πριν πραγματοποιηθούν οι εργασίες) η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε. Επιπλέον καθυστερήσεις δημιουργήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες (βροχές κ.τ.λ.). Ένας επί πλέον λόγος καθυστέρησης είναι η έλευση των εορτών του Πάσχα, κατά τη διάρκεια των οποίων, καλό θα είναι να μην εκτελούνται εργασίες οι οποίες θα δημιουργούν δυσχέρειες τόσο στα οδοστρώματα, όσο και στην ομαλή υδροδότηση της περιοχής. Η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για την αιτηθείσα παράταση των 60 ημερών από τις 12/05/2016, ημερομηνία λήξης της υπογραφείσας σύμβασης.

Η παράταση θα ισχύει μέχρι τις 11/07/2016.

### ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις:

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 60 ημέρες, ήτοι μέχρι την 11/07/2016 και όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 189/2016**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

*ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ*

*ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ*

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
Δούρος Σωτήρης του Χρήστου  
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος  
Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου  
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου  
Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου  
Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους  
Τυράκης Βάιος του Γεωργίου  
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου  
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου  
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
Γκέλιας Δονάτος του Ηλία  
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη  
Ζήση Μαρία του Ανδρέα  
Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου  
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη  
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  
Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου  
Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου  
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία  
Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα  
Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου  
Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

*ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ*