

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 07<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης της 20<sup>ης</sup> Μαρτίου 2018

**ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.074/2018**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ.ΜΠΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 5 μήνες.**

Στα Σπάτα σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη & ώρα 08:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.6906/15-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αντωνίου Φύτρου του Παρασκευά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 27 μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
2. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου
3. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη
4. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου
5. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
6. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους
7. Τυράκης Βάιος του Γεωργίου
8. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
9. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
10. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου
11. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου
12. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
13. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
14. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
15. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
16. Ζήση Μαρία του Ανδρέα
17. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
18. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
19. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
20. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου
21. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου
22. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
23. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία
24. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
25. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου
26. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου
27. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου
5. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
6. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πουλάκης Πέτρος. Κατά τη συζήτηση του 19<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τούντας Ιωάννης. Μετά την ψηφοφορία του 25<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρλαντής Χρήστος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σμέρος Γεώργιος.

Εισηγούμενος επί του 16<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φύτρος Αντώνιος είπε:

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ' αριθμ. πρωτ. 29262/12-09-2017 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ.ΜΠΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ**» συνολικής διάρκειας 6 μηνών στην εργοληπτική εταιρεία ΑΛΥΣΟΣ Α.Ε. Η συγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 12-03-2018.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5530/2-03-2018 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες μέχρι 12-9-2018. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος αφορούν κυρίως καθυστερήσεις που δημιουργήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες (βροχές κ.τ.λ.) κατά την χειμερινή περίοδο. Επιπλέον καθυστερήσεις δημιουργήθηκαν και λόγω έκδοσης των απαραίτητων αδειών που απαιτούνταν κατά την φάση της κατασκευής όπως έγκριση Τροχαίας και άδειες κοπής δέντρων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους εν μέρει τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση των 5 μηνών για την σωστή ολοκλήρωση του έργου μέχρι την 12-8-2018.

#### ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ.ΜΠΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ**» κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι την 12-08-2018.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαντήλας Χρήστος, για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 074/2018.**

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

**ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**  
(απούσα)

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
Δούρος Σωτήρης του Χρήστου  
Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη  
Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου  
Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους  
Τυράκης Βάιος του Γεωργίου  
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
Τσαρης Γεώργιος του Νικολάου  
Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου  
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου  
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
Γκέλιας Δονάτος του Ηλία  
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη  
Ζήση Μαρία του Ανδρέα  
Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου  
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη  
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  
Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου  
Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου  
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία  
Τσάκαλη Ελένη του Ηλία  
Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου  
Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου  
Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

*Ακριβές Απόσπασμα*  
*Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου*

**ΦΥΤΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ**